



# Parrocchia Santa Maria La Porta

Palo del Colle (Bari)



SS Crocifisso  
di Auriccare



Icona Santa  
Maria La Porta

COMUNE DI PALO DEL COLLE  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Piazza della Minerva – 70027 Palo del Colle (BA) - Tel. 080/625050

## DETERMINAZIONE

OGGETTO:

POR FESR PUGLIA 2014-2020 — Asse VI — Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 — Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici. Intervento “Ritrovi@mo il centro. Patto per la cultura”. Appalto dei lavori di restauro delle facciate, della cripta nella sua interezza e del campanile della Chiesa Santa Maria la Porta – CUP I94J19000200002 – CIG 8770632A7B

**APPROVAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

L'anno duemilaventidue, addì 24 del mese di ottobre,

### IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA LA PORTA

Premesso che:

- La Parrocchia Santa Maria La Porta in Palo del Colle (BA) ha presentato, per il tramite del proprio rappresentante legale, richiesta per essere ammessa a partecipare all'Avviso Pubblico della Regione Puglia “POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.7 - SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 08.03.2019 e a tal fine ha candidato a finanziamento per l'importo di € 1.000.000,00 l'intervento denominato “Ritrovi@mo il centro. Patto per la cultura”, che prevede il restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della Chiesa Santa Maria la Porta in Palo del Colle (BA) alla Piazza Della Minerva, nonché la valorizzazione e la fruizione culturale, con metodologie innovative, dell'archivio e dei saloni presso il Centro Parrocchiale di Palazzo della Mura in Palo del Colle (BA) alla Piazza Santa Croce n. 23;
- Il progetto esecutivo del restauro della Chiesa è stato redatto dall'Arch. Fernando Russo, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Bari al n.666;
- Il progetto esecutivo concernente la valorizzazione e la fruizione culturale è stato redatto con il supporto della consulenza della Dott.ssa Chiara Eleonora Coppola, amministratore della società Coppola & Partners s.a.s di Chiara Eleonora Coppola con sede a Taviano (LE);
- Con provvedimento della Parrocchia Santa Maria La Porta in data 08.01.2020 è stato conferito all'Ing. Nunzio Savino e all'Arch. Raffaella Napoletano l'incarico di supporto al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- E' stato necessario acquisire il rinnovo del parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari MIBACT\_SABAP/15.03.2021/0002429-P per i lavori di restauro ed il successivo parere prot. MIC\_SABAP/13.05.2021/0004689-P per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Si è reso necessario l'aggiornamento del progetto esecutivo da parte del progettista Arch. Fernando Russo, per considerare le prescrizioni di cui al parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari MIBACT\_SABAP/15.03.2021/0002429-P, mantenendo invariato il quadro economico

unitario del progetto approvato e finanziato;

- Il progetto esecutivo aggiornato è stato oggetto di ulteriore verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del sottoscritto sac. Sigismondo Mangialardi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dallo staff di supporto composto dall'Ing. Nunzio Savino e dall'Arch. Raffaella Napoletano, alla presenza dell'Arch. Fernando Russo, come da verbale in data 24.05.2021;
- Il progetto esecutivo aggiornato è stato approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici con verbale n. 3 del 24.05.2021;
- Con determinazione dirigenziale n. 71 del 02.03.2021 emessa dal dirigente della Sezione Istituti e Luoghi della Cultura - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, è stato concesso il finanziamento in favore della Parrocchia Santa Maria La Porta in Palo del Colle(BA), di € 1.000.000,00 per l'intervento "Ritrovi@mo il centro. Patto per la cultura";
- L'importo dei lavori di restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della Chiesa Santa Maria la Porta in Palo del Colle (BA), desunto dal progetto esecutivo aggiornato, è pari ad € 583.104,04, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 44.052,84, per un totale di € 627.156,88;
- L'importo dell'onorario per le prestazioni professionali di direzione dei lavori, misure e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della chiesa Santa Maria la Porta in Palo del Colle (BA) alla piazza Della Minerva, desunto dal progetto esecutivo aggiornato, è pari ad € 62.715,69, oltre contributo CNPAIA e IVA;

Dato atto che:

- Con determinazione a contrarre del 25.05.2021 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori in oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 16.07.2020, n. 76 convertito in legge 11.09.2020, n. 120, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con invito rivolto a 10 operatori economici da individuarsi attraverso una preventiva indagine di mercato, preordinata alla raccolta di manifestazioni d'interesse;
- E' stata regolarmente espletata la procedura negoziata ad esito della quale, con determinazione del 06.09.2021, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria), ADDANTE GIOVANNI S.R.L. (mandante), RESTURATORI ASSOCIATI S.R.L. (mandante) con il ribasso del 4% sull'importo a base d'asta di € 583.104,04 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 44.052,84 e, quindi, per l'importo netto di € 559.779,88 oltre € 44.052,84 per oneri della sicurezza, per un totale netto di € 603.832,72;
- Con l'ATI aggiudicataria dell'appalto è stato sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata in data 22.10.2021, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari – Ufficio territoriale di Gioia del Colle (BA) in data 02.11.2021 al n. 3035 – serie 3;
- Con Determina a contrarre in data 02.10.2021 per l'affidamento diretto del servizio per la direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della chiesa Santa Maria la porta in Palo del Colle (BA) alla piazza Della Minerva, è stata regolarmente espletata la procedura per l'affidamento all'Arch. Fernando Russo con studio in Bari al corso Italia n. 43/B, iscritto all'Ordine degli Architetti di Bari al n. 666, con un importo offerto di € 60.834,15, oltre contributo CNPAIA e IVA, corrispondente ad un ribasso del 3% sull'onorario di € 62.715,69, oltre contributo CNPAIA e IVA previsto nel quadro economico approvato e finanziato;
- Con il professionista Arch. Fernando Russo è stato sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata in data 04.10.2021;
- Con determinazione in data 01.12.2021 è stato approvato il quadro economico rimodulato post gara per i lavori di restauro;
- Con comunicazione AOO\_058/prot./27/01/2022/0000146 la Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, precisava che all'interno della determinazione di approvazione del quadro economico rimodulato post gara, è necessario riportare anche il quadro economico del progetto approvato dalla commissione regionale di valutazione, oltre al quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo, resosi necessario per rispettare le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari MIBACT\_SABAP/15.03.2021/0002429-P;
- Con la determina del 07.02.2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico Generale di spesa post-gara dei lavori di restauro che tiene conto delle precisazioni di cui alla comunicazione della Regione Puglia

AOO\_058/prot./27/01/2022/0000146 e della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico al professionista Arch. Fernando Russo;

- Nel Quadro Economico Generale di spesa post-gara approvato con la predetta determina del 07.02.2022 vi è stato rilevato un mero errore materiale nelle somme a disposizione dell'amministrazione;
- Si è reso necessario correggere l'errore materiale individuato e rilevato nella determina 07.02.2022 di approvazione del Quadro economico Generale di spesa post-gara per i lavori di restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della chiesa Santa Maria la Porta in Palo del Colle (BA), che tiene conto anche dell'affidamento dell'incarico professionale all'Arch. Fernando Russo per la direzione dei lavori, misure e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

1) Con la determinazione del 24.04.2022 è stato riapprovato il Quadro Economico Generale post-gara dei lavori di restauro, tenendo conto anche dell'affidamento dell'incarico professionale, di seguito riportato:

<b>1</b>	<b>Importo dei lavori:</b>				
1.1	Importo dei lavori:				
1.1.1	Lavori di Restauro a base d'asta (INTERVENTO TIPOLOGIA A) (Rif. computo metrico estimativo agg. tav. CME)	€	583.104,04		
	A dedurre il ribasso offerto dall'Aggiudicatario sui lavori di Restauro (4%) (INTERVENTO TIPOLOGIA A)	€	23.324,16		
	Importo netto dei lavori di Restauro (INTERVENTO TIPOLOGIA A)	€		559.779,88	
1.2	Oneri della sicurezza indiretti/aggiuntivi non soggetti a ribasso	€		44.052,84	
	Importo lavori di Restauro netto contrattuale	€			603.832,72
1.1.2	Forniture di Allestimento (INTERVENTO TIPOLOGIA A) (Rif. Preventivi Forniture e Servizi per Allestimenti, Attrezzature, Valorizzazione e Fruizione con Metodologie Innovative)	€			85.428,20
1.1.3	Opere di Valorizzazione e Fruizione con metodologie innovative (INTERVENTO TIPOLOGIA B) (Rif. Preventivi Forniture e Servizi per Allestimenti, Attrezzature, Valorizzazione e Fruizione con Metodologie Innovative)	€			67.550,00
	<b>Totale Importo Lavori</b>	€			<b>756.810,92</b>
<b>2</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>				
2.1	Spese tecniche per la direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: opere di restauro	€	62.715,69		
	A dedurre il ribasso desunto dall'offerta dal professionista per i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di restauro (3%)	€	1.881,54		
	Spese tecniche al netto del ribasso offerto per i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di restauro			60.834,15	
2.2	Spese generali (6% su importi lordi 1.1.1+1.2)	€		37.629,41	
2.3	Spese generali (4% su importi lordi 1.1.2+1.1.3)	€		6.119,13	
2.4	Oneri previdenziali sulle spese tecniche (4% su 2.1)	€		2.433,37	

2.3	I.V.A. sui lavori di Restauro al netto del ribasso e a lordo degli oneri della sicurezza (10% su 1.1.1+1.2)	€	60.383,27		
2.4	I.V.A. sulle forniture (22% su 1.1.2+1.1.3)	€	33.655,20		
2.5	I.V.A. sulle spese tecniche (22% su 1.1.1+1.2)		13.918,85		
2.6	Imprevisti/arrotondamenti		171,82		
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	215.145,20		<b>215.145,20</b>
	<b>Importo Totale</b>	€			<b>971.956,12</b>

**Finanziamento a carico della Regione Puglia 100% € 971.956,12**  
**Economie rivenienti dal ribasso d'asta a favore della Regione Puglia € 28.043,88**

- che in data 29.10.2021 sono stati consegnati i lavori;

**Visti:**

- gli atti relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 12.10.2022, trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 13.10.2022, dell'importo complessivo di € 553.808,20 al netto del ribasso d'asta del 4%, di cui € 516.054,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4% ed € 37.753,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la fattura elettronica TD01 n. 18 del 24.10.2022, acquisita in data 24.10.2022, trasmessa dall'operatore economico ARKE' S.R.L. Unipersonale, con sede in Altamura (BA) alla Via Dell'Asfodelo n. 76 (P.IVA 07116580726), mandataria dell'A.T.I. con Addante Giovanni S.r.l. in Palo del Colle (BA) e Restauratori Associati S.r.l. in Conversano (BA), dell'importo complessivo di € 181.610,00 di cui € 165.100,00 per imponibile ed € 16.510,00 per IVA al 10%, relativa alla esecuzione dei lavori al 3° SAL;

**Verificato** che l'operatore economico ATI – ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria), risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali (DURC) Prot. n. INPS\_33260189 del 23.10.2022 con scadenza il 20.02.2023, ADDANTE GIOVANNI S.R.L. (mandante) risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali (DURC) Prot. n. INPS\_32753134 del 20.09.2022 con scadenza il 18.01.2023, RESTURATORI ASSOCIATI S.R.L. (mandante) risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali (DURC) Prot. n. INPS\_33124105 del 13.10.2022 con scadenza il 10.02.2023;

**Richiamata** la determinazione del 06.09.2021, esecutiva, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 603.832,72 (IVA compresa), con l'operatore economico RTI - ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) con sede legale in Altamura (BA) alla Via Dell'Asfodelo n. 76 (P. IVA 07116580726), ADDANTE GIOVANNI S.R.L. (mandante) con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Metastasio n. 30 (P. IVA 03380220727) e RESTURATORI ASSOCIATI S.R.L. (mandante) con sede legale in Conversano alla Via Lago Sassano n. 26 (P. IVA 06869680725), per i lavori di "Restauro delle facciate, della cripta nella sua interezza e del campanile della chiesa Santa Maria la Porta" in Palo del Colle (BA) alla Piazza Della Minerva s.n., CIG - 8770632A7B;

**Verificato**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione eseguita;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto non in contrasto con il richiamato D. Lgs. n. 50/2016);
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
- l'art. 184 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

**Osservati** i principi contabili generali e applicati per gli Enti Locali e in particolare l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**Richiamati** gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., di disciplina delle funzioni e responsabilità dei Responsabili di Servizio;

**Nell'ambito delle risorse assegnate;**

**D E T E R M I N A**

**1. DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2. DI APPROVARE** il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 553.808,20 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 4%, di cui € 516.054,92 per i lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale (4%) ed € 37.753,28 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 10%, relativo ai lavori di "Restauro delle facciate, della cripta nella sua interezza e del campanile della chiesa Santa Maria la Porta" in Palo del Colle (BA) alla Piazza Della Minerva s.n., CIG - 8770632A7B;

**3. DI EMETTERE**, pertanto, il 3° Certificato di Pagamento dell'importo di € 165.100,00, al netto della ritenuta dello 0,50%, oltre IVA al 10%;

**4. DI LIQUIDARE** all'operatore economico ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Altamura (BA) alla Via Dell'Asfodelo n. 76 (P. IVA 07116580726), mandataria dell'ATI con le Imprese ADDANTE GIOVANNI S.R.L. (mandante) con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Metastasio n. 30 (P. IVA 03380220727) e RESTURATORI ASSOCIATI S.R.L. (mandante) con sede legale in Conversano alla Via Lago Sassano n. 26 (P. IVA 06869680725), la fattura elettronica TD01 n. 18 del 24.10.2022, acquisita in data 24.10.2022, dell'importo complessivo di € 181.610,00, di cui € 165.100,00 per imponibile ed € 16.510,00 per IVA al 10%, relativa alla esecuzione dei lavori al 3° SAL;

**5. DI DISPORRE** che il pagamento in esame avvenga mediante bonifico bancario sul conto corrente dichiarato dal beneficiario;

**6. DI DARE ATTO:**

- che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;

- della verifica della regolarità contributiva di cui al D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 22.11.2002, n. 266;

**7. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente quale Legale Rappresentante della Parrocchia e Responsabile del Procedimento;

**8. DI ATTESTARE**, con la sottoscrizione del presente atto, che ai sensi e per gli effetti della legge 06.12.2012, n. 190, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, nonché di altre vigenti disposizioni di legge in materia di conflitti di interessi, che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi al Responsabile del Procedimento e ai tecnici dello staff di supporto al RUP, dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, legami societari, legami associativi, legami politici, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Responsabile del Procedimento e dei tecnici dello staff di supporto al RUP;

**9. DI DARE ATTO**, altresì:

- che al progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico Progetto CUP: I94J19000200002;

- che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 8770632A7B;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale della Parrocchia, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

**10. DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito internet della Parrocchia Santa Maria La Porta in Palo del Colle (BA).

Lo staff di supporto al R.U.P.:

  
INGEGNERE  
NUNZIO  
SAVINO  
a) CIVILE AMBIENTALE  
b) INDUSTRIALE  
c) dell'INFORMAZIONE  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
PROVINCIA DI BARI

Arch. Raffaella Napolitano  
  
Architetto  
N. 2322  
CONSORZIO degli ARCHITETTI e INGEGNERI della PROVINCIA di BARI

Il legale rappresentante della  
Parrocchia Santa Maria la Porta  
Il Responsabile del Procedimento  
Sac. Sigismondo Mangialardi



*Sigismondo Mangialardi*